

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_高雄市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
高雄市	前鋒東區國宅	高雄市政府	84	-	69/3/9	70/12/30	既有
高雄市	翠華國宅(二期社區)	高雄市政府	10	85/3/1	85/3/2	88/5/14	既有
高雄市	翠華路銀髮家園	高雄市政府	6	85/3/1	85/3/2	88/5/14	既有
高雄市	翠華國宅(一期社區)	高雄市政府	15	105/12/31	105/1/1	105/10/1	既有
高雄市	復興西區國宅	高雄市政府	90	105/12/31	105/1/1	105/1/1	既有
高雄市	山明國宅(娜麗灣社區)	高雄市政府	13	105/12/31	105/1/1	105/1/1	既有
高雄市	山明家園(山明社區)	高雄市政府	23	-	82/1/5	84/10/4	既有
高雄市	國產署包租案件-113年第3批(高雄市)	中央(財政部國有財產署)	6	113/7/1	113/7/1	113/7/1	新完工
高雄市	台糖楠梓學苑	中央(住都中心)	544	111/8/29	112/4/12	112/7/10	新完工
高雄市	凱旋青樹(苓雅區機關用地11第一期社會暨安置住宅)	高雄市政府	245	108/2/20	108/5/30	111/11/29	新完工
高雄市	國產署包租案件-112年第2批(高雄市)	中央(財政部國有財產署)	5	112/7/3	112/7/3	112/7/3	新完工
高雄市	前金警察宿舍	高雄市政府	48	108/3/13	108/4/30	109/5/29	新完工
高雄市	國產署包租案件-112年第1批(高雄市)	中央(財政部國有財產署)	10	112/3/1	112/3/1	112/3/1	新完工
高雄市	國產署包租案件-113年第2批(高雄市)	中央(財政部國有財產署)	5	113/4/1	113/4/1	113/4/1	新完工
高雄市	梧州好室	中央(住都中心)	99	112/3/17	112/3/18	112/11/18	新完工
高雄市	五甲國宅公共出租住宅	高雄市政府	55	105/4/30	105/4/6	106/1/9	新完工
高雄市	鳳山共合宅	高雄市政府	19	106/12/1	106/12/1	107/3/23	新完工
高雄市	崇實安居	中央(住都中心)	859	110/3/18	110/11/15	(預定) 114/6/8	興建中
高雄市	福山安居	中央(住都中心)	220	110/12/16	111/9/1	(預定) 114/10/30	興建中
高雄市	永清安居A	中央(住都中心)	798	112/6/20	113/6/13	(預定) 117/3/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_高雄市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
高雄市	永清安居B	中央(住都中心)	402	112/6/20	113/6/13	(預定) 117/3/31	興建中
高雄市	海景安居C	中央(住都中心)	398	112/12/15	114/2/14	(預定) 117/6/30	興建中
高雄市	海景安居A	中央(住都中心)	314	112/10/13	113/10/14	(預定) 117/6/30	興建中
高雄市	海景安居B	中央(住都中心)	282	112/10/24	113/11/15	(預定) 117/4/14	興建中
高雄市	海富安居	中央(住都中心)	724	112/9/21	113/11/1	(預定) 117/3/3	興建中
高雄市	清豐安居	中央(住都中心)	1594	110/12/21	111/12/27	(預定) 116/1/12	興建中
高雄市	新都段公營出租住宅	高雄市政府	114	110/9/15	111/3/21	(預定) 116/12/31	興建中
高雄市	美都安居	中央(住都中心)	325	110/5/27	111/1/24	(預定) 114/8/3	興建中
高雄市	明仁好室	中央(住都中心)	139	110/6/24	110/12/23	(預定) 114/5/16	興建中
高雄市	本和安居	中央(住都中心)	245	111/12/22	112/8/3	(預定) 116/7/16	興建中
高雄市	七賢安居	中央(住都中心)	606	111/12/1	111/12/30	(預定) 117/6/30	興建中
高雄市	興邦安居B	中央(住都中心)	960	112/6/29	113/6/7	(預定) 117/3/31	興建中
高雄市	前鎮亞灣智慧公宅(第一期)新建統包工程	高雄市政府	634	111/10/11	112/8/3	(預定) 116/6/30	興建中
高雄市	草衙安居	中央(住都中心)	238	111/11/30	112/10/12	(預定) 116/4/30	興建中
高雄市	興邦安居A	中央(住都中心)	663	111/11/30	112/11/8	(預定) 116/7/31	興建中
高雄市	水秀安居	中央(住都中心)	297	111/12/30	113/2/15	(預定) 116/9/18	興建中
高雄市	山明安居	中央(住都中心)	258	111/12/30	113/2/15	(預定) 116/9/18	興建中
高雄市	鳳誠安居	中央(住都中心)	320	110/3/17	110/11/19	(預定) 114/7/29	興建中
高雄市	鳳翔安居	中央(住都中心)	440	110/7/30	111/7/15	(預定) 115/8/7	興建中
高雄市	鳳松安居	中央(住都中心)	411	110/3/17	110/11/19	(預定) 114/7/29	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_高雄市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
高雄市	勝利安居A	中央(住都中心)	1865	112/9/28	114/3/3	(預定) 117/10/31	興建中
高雄市	中民安居	中央(住都中心)	620	112/10/26	113/9/16	(預定) 117/1/31	興建中
高雄市	大寮社會住宅	高雄市政府	384	111/8/9	112/5/23	(預定) 115/12/31	興建中
高雄市	仁武安居	中央(住都中心)	340	110/10/19	111/7/26	(預定) 114/8/31	興建中
高雄市	岡山大鵬九村社會住宅	高雄市政府	625	111/7/7	112/4/28	(預定) 115/12/31	興建中
高雄市	永清安居C	中央(住都中心)	442	113/11/27	(預定) 115/4/30	(預定) 118/1/31	已決標 待開工
高雄市	左營區機20都市更新案	高雄市政府	71	113/9/27	(預定) 116/3/25	(預定) 122/3/24	已決標 待開工
高雄市	新盛好室	中央(住都中心)	196	113/2/2	(預定) 114/7/15	(預定) 117/12/31	已決標 待開工
高雄市	前鎮區獅甲段二小段586地號	高雄市政府	650	113/12/30	(預定) 117/6/30	(預定) 122/10/31	已決標 待開工
高雄市	勝利安居C	中央(住都中心)	1150	113/9/26	(預定) 115/1/30	(預定) 118/10/31	已決標 待開工
高雄市	勝利安居B	中央(住都中心)	1432	113/5/10	(預定) 114/9/30	(預定) 118/6/30	已決標 待開工
高雄市	勝利安居D	中央(住都中心)	415	113/10/25	(預定) 114/11/30	(預定) 118/3/6	已決標 待開工
高雄市	福清安居	中央(住都中心)	1220	113/11/29	(預定) 114/12/31	(預定) 118/11/30	已決標 待開工
高雄市	橋新安居A	中央(住都中心)	286	113/12/25	(預定) 115/2/27	(預定) 118/1/31	已決標 待開工
高雄市	橋新安居B	中央(住都中心)	505	113/12/24	(預定) 115/1/19	(預定) 118/5/12	已決標 待開工
高雄市	橋新安居C	中央(住都中心)	200	114/2/26	(預定) 115/6/30	(預定) 118/7/31	已決標 待開工