

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_宜蘭縣_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
宜蘭縣	倉前安居	中央(住都中心)	395	111/11/25	112/11/21	(預定) 116/9/30	興建中
宜蘭縣	坤門安居	中央(住都中心)	412	113/10/8	(預定) 115/1/30	(預定) 118/6/29	已決標 待開工