

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_屏東縣_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
屏東縣	台糖椰林學苑	中央(住都中心)	229	111/8/29	112/4/12	112/7/10	新完工
屏東縣	瑞屏安居	中央(住都中心)	520	111/1/22	111/9/21	(預定) 115/7/31	興建中
屏東縣	光春好室	中央(住都中心)	172	111/9/28	112/7/6	(預定) 116/3/3	興建中
屏東縣	鶴聲好室	中央(住都中心)	166	113/8/30	(預定) 114/9/10	(預定) 117/7/15	已決標 待開工
屏東縣	永城好室	中央(住都中心)	187	113/8/30	(預定) 114/9/10	(預定) 117/7/15	已決標 待開工
屏東縣	恆春好室	中央(住都中心)	85	114/2/27	(預定) 115/5/31	(預定) 117/5/31	已決標 待開工