

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_彰化縣_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
彰化縣	學士安居	中央(住都中心)	275	110/7/13	111/10/24	(預定) 114/12/13	興建中
彰化縣	德美好室	中央(住都中心)	105	112/8/24	113/9/9	(預定) 116/10/22	興建中
彰化縣	靜修好室A	中央(住都中心)	80	112/9/28	(預定) 114/8/29	(預定) 116/11/30	已決標 待開工
彰化縣	靜修好室B	中央(住都中心)	100	112/9/28	(預定) 114/8/29	(預定) 116/11/30	已決標 待開工
彰化縣	溪湖好室	中央(住都中心)	73	114/3/5	(預定) 115/4/30	(預定) 118/2/28	已決標 待開工