

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺中市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺中市	東勢子段	臺中市政府	100	109/7/6	110/3/16	113/9/3	新完工
臺中市	尚武段	臺中市政府	802	108/1/11	108/4/2	112/5/6	新完工
臺中市	國產署包租案件-112年第3批(臺中市)	中央(財政部國有財產署)	8	112/10/1	112/10/1	112/10/1	新完工
臺中市	國產署包租案件-112年第1批(臺中市)	中央(財政部國有財產署)	10	112/3/1	112/3/1	112/3/1	新完工
臺中市	國產署包租案件-114年第1批(臺中市)	中央(財政部國有財產署)	11	114/1/2	114/1/2	114/1/2	新完工
臺中市	國安段一期	臺中市政府	500	109/7/31	110/5/11	113/9/10	新完工
臺中市	建功段4-1地號	臺中市政府	98	-	108/10/28	113/3/5	新完工
臺中市	建功段26地號	臺中市政府	78	-	108/9/12	111/10/28	新完工
臺中市	精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區	臺中市政府	190	-	106/4/28	108/8/27	新完工
臺中市	南屯區建功段31-1地號	臺中市政府	91	-	109/9/30	113/3/5	新完工
臺中市	北屯段	臺中市政府	220	107/5/25	107/11/15	111/4/29	新完工
臺中市	安康段一期	臺中市政府	200	104/10/2	104/11/9	107/3/20	新完工
臺中市	國產署包租案件-113年第3批(臺中市)	中央(財政部國有財產署)	11	113/7/1	113/7/1	113/7/1	新完工
臺中市	三民段一期	臺中市政府	300	107/8/14	107/10/15	110/6/30	新完工
臺中市	國產署包租案件-112年第2批(臺中市)	中央(財政部國有財產署)	10	112/7/3	112/7/3	112/7/3	新完工
臺中市	國產署包租案件-113年第2批(臺中市)	中央(財政部國有財產署)	12	113/4/1	113/4/1	113/4/1	新完工
臺中市	台糖公營學苑	中央(住都中心)	203	111/8/29	112/4/12	112/7/10	新完工
臺中市	育賢段一期	臺中市政府	300	106/6/29	106/8/12	109/6/29	新完工
臺中市	育賢段二期	臺中市政府	428	107/11/28	108/2/17	112/6/5	新完工
臺中市	永億段	臺中市政府	160	109/11/4	110/3/1	113/8/22	新完工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺中市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺中市	光正段一期	臺中市政府	201	105/7/20	105/9/1	107/10/27	新完工
臺中市	東區練武段1060地號	臺中市政府	481	112/7/13	113/9/25	(預定) 117/12/31	興建中
臺中市	東區尚武段二期	臺中市政府	24	113/10/14	114/2/27	(預定) 115/12/31	興建中
臺中市	惠來厝段	臺中市政府	400	110/8/27	110/12/22	(預定) 114/7/31	興建中
臺中市	惠民安居	中央(住都中心)	210	111/3/22	112/6/2	(預定) 116/2/28	興建中
臺中市	鑫港尾段	臺中市政府	127	112/7/7	113/3/15	(預定) 116/12/31	興建中
臺中市	國安段二期暨三期	臺中市政府	780	112/9/15	113/10/24	(預定) 118/4/30	興建中
臺中市	春社安居A	中央(住都中心)	402	111/6/30	113/3/26	(預定) 117/1/11	興建中
臺中市	南屯區建功段7地號	臺中市政府	101	-	110/8/31	(預定) 114/12/31	興建中
臺中市	南屯建功49地號	臺中市政府	13	112/3/4	112/6/9	(預定) 116/12/31	興建中
臺中市	同榮段	臺中市政府	560	107/7/31	107/11/7	(預定) 114/7/10	興建中
臺中市	廊子安居	中央(住都中心)	1430	112/5/24	113/8/9	(預定) 117/8/17	興建中
臺中市	東光好室	中央(住都中心)	123	112/6/30	113/7/4	(預定) 116/10/10	興建中
臺中市	松竹好室	中央(住都中心)	113	112/6/30	113/4/10	(預定) 116/10/10	興建中
臺中市	北屯洲際好宅	臺中市政府	840	113/4/29	114/4/15	(預定) 118/12/31	興建中
臺中市	北屯區同榮段二期	臺中市政府	300	113/5/8	114/2/24	(預定) 117/7/31	興建中
臺中市	安康段二期	臺中市政府	500	108/11/5	109/2/11	(預定) 114/12/31	興建中
臺中市	頭家安居	中央(住都中心)	490	110/8/27	112/8/7	(預定) 115/1/31	興建中
臺中市	烏日區新榮和段	臺中市政府	270	110/10/5	111/5/16	(預定) 114/6/30	興建中
臺中市	榮泉安居	中央(住都中心)	206	111/9/23	113/4/2	(預定) 117/1/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺中市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺中市	吉峰安居	中央(住都中心)	534	112/6/6	113/9/10	(預定) 116/10/29	興建中
臺中市	育賢段三期	臺中市政府	250	110/4/9	110/6/23	(預定) 114/7/31	興建中
臺中市	光正段二期	臺中市政府	232	109/11/10	110/3/28	(預定) 115/6/30	興建中
臺中市	明新安居	中央(住都中心)	293	113/6/13	(預定) 114/8/31	(預定) 117/10/18	已決標 待開工
臺中市	北區圓滿好宅	臺中市政府	1085	113/3/25	(預定) 114/6/30	(預定) 118/11/30	已決標 待開工
臺中市	石平好室A	中央(住都中心)	156	113/5/30	(預定) 114/8/31	(預定) 117/6/30	已決標 待開工
臺中市	石平好室B	中央(住都中心)	83	113/5/30	(預定) 114/8/31	(預定) 117/6/30	已決標 待開工
臺中市	春社安居B	中央(住都中心)	394	113/7/4	(預定) 114/8/1	(預定) 117/12/31	已決標 待開工
臺中市	春安安居	中央(住都中心)	307	112/12/22	(預定) 115/1/5	(預定) 117/8/31	已決標 待開工
臺中市	國豐安居A	中央(住都中心)	216	113/12/11	(預定) 114/11/30	(預定) 118/11/30	已決標 待開工
臺中市	新平好室	中央(住都中心)	154	113/5/29	(預定) 114/6/30	(預定) 117/3/23	已決標 待開工
臺中市	永富好室	中央(住都中心)	160	113/8/1	(預定) 114/9/30	(預定) 117/9/16	已決標 待開工
臺中市	大里區光正段三期	臺中市政府	600	113/4/11	(預定) 114/7/31	(預定) 117/12/31	已決標 待開工