

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_新北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
新北市	五股銀髮住宅	新北市政府	71	-	105/1/1	90/2/28	既有
新北市	臺北橋聯開宅	臺北市政府	14	-	99/9/2	101/12/20	既有
新北市	三重集美段社宅	新北市政府	8	-	105/1/1	105/1/1	既有
新北市	小碧潭站社會住宅戶(新北市新店區新店機廠聯開宅)	臺北市政府	13	-	104/1/1	104/1/1	既有
新北市	新店中正國宅	新北市政府	56	-	80/4/30	82/8/31	既有
新北市	三峽隆恩埔(原民宅)	新北市政府	150	-	94/6/30	96/5/31	既有
新北市	汐止花東新村	新北市政府	126	-	-	88/6/24	既有
新北市	永和國光青年住宅	新北市政府	7	101/1/16	101/5/15	102/4/12	既有
新北市	新莊新豐青年社會住宅	新北市政府	76	-	103/10/1	106/9/25	新完工
新北市	新莊副都心段一小段224地號	新北市政府	23	108/5/22	108/5/22	112/7/5	新完工
新北市	立言段10等1筆地號	新北市政府	16	109/5/9	109/5/9	114/2/28	新完工
新北市	林口世大運選手村社會住宅	中央(住都中心)	2907	102/8/9	103/5/8	107/8/31	新完工
新北市	五股芳洲(203)青年社會住宅	新北市政府	23	108/1/31	108/10/15	113/6/7	新完工
新北市	成州段77-7等1筆地號	新北市政府	10	108/12/13	108/12/13	113/1/2	新完工
新北市	五股成州段4等1筆地號	新北市政府	11	109/10/14	109/10/14	113/11/25	新完工
新北市	大安青年社會住宅(三重1館)	新北市政府	133	-	103/3/7	105/5/15	新完工
新北市	大同南青年社會住宅(三重2館-西側)	新北市政府	119	-	103/3/7	105/3/15	新完工
新北市	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	新北市政府	75	-	104/3/10	106/1/10	新完工
新北市	三重五谷王(27)青年社會住宅	新北市政府	12	-	107/3/28	109/4/29	新完工
新北市	三重段309等1筆地號	新北市政府	18	109/2/19	109/2/19	113/8/23	新完工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_新北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
新北市	五谷王段349、348、347、346、340、339等6筆地號	新北市政府	19	109/12/18	109/12/18	113/9/20	新完工
新北市	泰山信華青年社會住宅	新北市政府	14	108/10/1	108/10/1	113/6/14	新完工
新北市	信華段一小段8、7、信華段二小段19、18、17、16、15、14、12等9筆地號	新北市政府	11	109/8/19	109/8/19	113/11/29	新完工
新北市	新店央北青年社會住宅	新北市政府	1070	105/4/28	106/3/21	109/1/23	新完工
新北市	新店民安青年社會住宅	新北市政府	194	108/11/28	109/12/18	113/4/3	新完工
新北市	新店斯馨(2)青年社會住宅	新北市政府	14	-	107/4/10	111/4/22	新完工
新北市	新店斯馨(13、15)青年社會住宅	新北市政府	20	107/8/21	107/11/7	113/7/5	新完工
新北市	新店斯馨(100)青年社會住宅	新北市政府	12	-	108/9/11	111/1/26	新完工
新北市	浮洲合宜住宅出租單元	新北市政府	446	-	100/12/21	107/1/4	新完工
新北市	板橋府中青年社會住宅	新北市政府	72	104/11/24	104/11/24	107/3/15	新完工
新北市	板橋永翠(39)	新北市政府	21	-	107/4/30	110/11/17	新完工
新北市	板橋江翠(31)	新北市政府	52	107/7/2	107/10/22	113/3/4	新完工
新北市	板橋民權青年社會住宅	新北市政府	199	-	108/3/20	110/11/29	新完工
新北市	三峽國光一期青年社會住宅	新北市政府	241	106/8/11	107/3/19	108/11/1	新完工
新北市	三峽北大青年社會住宅	新北市政府	28	101/12/12	102/12/5	106/1/7	新完工
新北市	中和安邦青年社會住宅	新北市政府	632	108/6/26	109/7/10	113/5/30	新完工
新北市	中和秀峰青年社會住宅	新北市政府	816	-	103/1/28	105/10/15	新完工
新北市	中和民樂青年社會住宅	新北市政府	44	108/3/28	108/3/28	114/1/9	新完工
新北市	新北市中和區景福段695地號等7筆土地都市更新計畫案	中央(住都中心)	2	-	110/1/28	113/5/21	新完工
新北市	土城員和段青年社會住宅	新北市政府	534	107/3/28	108/3/20	110/12/31	新完工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_新北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
新北市	土城永和段青年社會住宅	新北市政府	66	108/11/28	109/12/18	112/11/22	新完工
新北市	土城大安青年社會住宅	新北市政府	88	108/11/28	109/12/18	112/11/8	新完工
新北市	土城明德(211、218)	新北市政府	30	-	106/12/19	109/3/29	新完工
新北市	土城明德(23)	新北市政府	24	107/8/10	107/9/19	113/2/26	新完工
新北市	土城明德3	新北市政府	11	108/10/16	108/12/25	113/6/14	新完工
新北市	明德段306地號等3筆土地	新北市政府	12	108/10/18	108/10/18	112/7/24	新完工
新北市	新北市土城區運校段12地號等7筆土地都市更新計畫案	中央(住都中心)	7	111/10/20	108/5/7	112/5/2	新完工
新北市	永和中正橋青年社會住宅	新北市政府	70	106/10/20	107/2/23	110/12/31	新完工
新北市	永和秀朗青年社會住宅	新北市政府	36	102/12/13	104/2/10	106/3/21	新完工
新北市	新知段71等1筆地號	新北市政府	18	109/8/19	111/5/9	(預定) 116/2/28	興建中
新北市	新北市新莊區忠孝段411地號及立言段605-3地號等15筆土地都市更新案	中央(住都中心)	6	110/8/6	111/6/22	(預定) 119/11/22	興建中
新北市	文仁安居	中央(住都中心)	1066	111/8/24	113/9/20	(預定) 116/12/31	興建中
新北市	蘆洲光華青年社會住宅	新北市政府	460	113/3/20	114/3/21	(預定) 117/7/31	興建中
新北市	富貴好室	中央(住都中心)	142	109/9/21	110/11/18	(預定) 114/7/22	興建中
新北市	五谷好室	中央(住都中心)	161	109/9/21	110/11/18	(預定) 114/4/27	興建中
新北市	三重三重青年社會住宅	新北市政府	440	113/3/8	113/12/12	(預定) 118/2/28	興建中
新北市	新北市三重區成功段755地號等28筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	110/3/26	111/6/24	(預定) 115/11/24	興建中
新北市	泰山中山段青年社會住宅	新北市政府	210	109/4/10	110/3/31	(預定) 114/6/14	興建中
新北市	貴和安居A	中央(住都中心)	560	110/6/3	111/5/17	(預定) 115/4/22	興建中
新北市	信華段五小段1、信華段三小段4-2、4-1、4等4筆地號	新北市政府	12	109/5/15	109/5/15	(預定) 115/12/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_新北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
新北市	寶元段26等43筆地號	新北市政府	24	113/1/31	113/12/19	(預定) 120/6/30	興建中
新北市	懷石好室	中央(住都中心)	92	109/9/21	110/9/30	(預定) 114/9/30	興建中
新北市	玫瑰好室	中央(住都中心)	120	109/10/13	110/10/25	(預定) 114/12/31	興建中
新北市	稚匯好室	中央(住都中心)	111	109/9/21	110/9/30	(預定) 114/9/30	興建中
新北市	板橋江翠(96)青年社會住宅	新北市政府	130	110/3/25	111/1/21	(預定) 114/7/23	興建中
新北市	光環安居	中央(住都中心)	330	110/11/24	111/10/20	(預定) 115/6/14	興建中
新北市	江翠好室	中央(住都中心)	100	109/10/13	110/10/25	(預定) 114/12/31	興建中
新北市	新北市板橋區中興段181地號及成功段27-1地號等17筆土地都市更新案	中央(住都中心)	5	109/11/27	111/6/14	(預定) 114/12/31	興建中
新北市	新北市板橋區公館段698-8地號（原698-4地號）等8筆（原9筆）土地都市更新案	中央(住都中心)	5	110/1/20	111/1/26	(預定) 114/12/31	興建中
新北市	三峽國光二期青年社會住宅	新北市政府	921	109/4/22	110/1/12	(預定) 114/5/31	興建中
新北市	鶯陶安居	中央(住都中心)	380	110/6/22	111/10/12	(預定) 115/1/11	興建中
新北市	樹德安居A	中央(住都中心)	236	111/12/16	113/12/5	(預定) 116/12/31	興建中
新北市	樹德安居B	中央(住都中心)	342	111/12/16	113/12/5	(預定) 116/12/31	興建中
新北市	保二安居	中央(住都中心)	317	109/6/20	110/2/5	(預定) 114/5/31	興建中
新北市	莒光安居	中央(住都中心)	296	110/10/21	111/9/16	(預定) 115/4/16	興建中
新北市	連城安居	中央(住都中心)	370	111/10/13	112/10/2	(預定) 117/1/31	興建中
新北市	保二總隊基地都市更新案	中央(住都中心)	399	110/3/25	114/2/3	(預定) 118/2/3	興建中
新北市	中和區景新段63等6筆地號	新北市政府	68	109/7/7	113/8/7	(預定) 117/12/31	興建中
新北市	新北市中和區圓通段337地號等24筆土地都市更新案	中央(住都中心)	5	109/12/21	110/12/10	(預定) 114/12/31	興建中
新北市	新北市中和區民樂段800地號等9筆土地都市更新案	中央(住都中心)	4	108/6/27	109/9/11	(預定) 115/2/11	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_新北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
新北市	頂福安居B	中央(住都中心)	481	110/11/26	112/4/24	(預定) 116/4/21	興建中
新北市	永福好室	中央(住都中心)	167	112/6/29	113/10/25	(預定) 117/9/30	興建中
新北市	頂埔安居	中央(住都中心)	256	112/6/29	113/10/25	(預定) 117/9/30	興建中
新北市	頂福安居A	中央(住都中心)	814	110/11/26	112/4/24	(預定) 116/4/21	興建中
新北市	員和段128、127、123-11、123-4等4筆地號	新北市政府	135	109/7/24	109/7/31	(預定) 114/6/30	興建中
新北市	福城好室	中央(住都中心)	88	112/12/21	114/1/20	(預定) 117/2/7	興建中
新北市	淡金安居	中央(住都中心)	620	112/7/13	113/12/20	(預定) 118/4/18	興建中
新北市	淡海安居	中央(住都中心)	1140	111/1/28	112/3/24	(預定) 116/5/12	興建中
新北市	崇德好室	中央(住都中心)	186	111/12/29	112/11/8	(預定) 116/11/5	興建中
新北市	新北市汐止區智興段281地號等17筆土地都市更新案	中央(住都中心)	13	111/1/13	112/4/28	(預定) 114/10/28	興建中
新北市	保福段453等221筆地號	新北市政府	12	110/12/29	113/7/12	(預定) 120/6/30	興建中
新北市	新北市永和區信義段435地號等39筆土地都市更新計畫案	中央(住都中心)	8	112/5/3	113/2/19	(預定) 116/4/30	興建中
新北市	新莊安和段115等1筆地號	新北市政府	28	113/10/18	(預定) 114/12/31	(預定) 117/12/31	已決標 待開工
新北市	新北市新莊區瓊林段372地號等7筆(原6筆)土地都市更新案	中央(住都中心)	1	113/8/8	(預定) 114/11/4	(預定) 116/5/4	已決標 待開工
新北市	仁義好室	中央(住都中心)	130	113/5/23	(預定) 114/8/29	(預定) 118/2/28	已決標 待開工
新北市	三重區光興段1008等17筆地號	新北市政府	2	113/1/19	(預定) 114/12/31	(預定) 120/6/30	已決標 待開工
新北市	五谷好室B	中央(住都中心)	155	113/9/24	(預定) 114/12/31	(預定) 118/3/30	已決標 待開工
新北市	貴和安居B	中央(住都中心)	688	113/7/30	(預定) 114/10/31	(預定) 118/5/31	已決標 待開工
新北市	深坑安居	中央(住都中心)	240	113/12/23	(預定) 115/2/28	(預定) 117/12/31	已決標 待開工
新北市	板橋區公館段1169及江子翠段新埔小段22-2等14筆地號	新北市政府	15	112/1/31	(預定) 114/12/31	(預定) 120/6/30	已決標 待開工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_新北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
新北市	板橋區港子嘴段1-18等39筆地號	新北市政府	18	113/11/11	(預定) 114/12/31	(預定) 117/6/30	已決標 待開工
新北市	樹林區樹德段743等14筆地號	新北市政府	6	113/9/12	(預定) 114/12/31	(預定) 120/6/30	已決標 待開工
新北市	德穗安居	中央(住都中心)	339	112/12/14	(預定) 114/7/31	(預定) 117/12/31	已決標 待開工
新北市	德光安居	中央(住都中心)	260	114/1/21	(預定) 115/3/31	(預定) 118/1/31	已決標 待開工
新北市	得和段961等36筆地號	新北市政府	2	111/10/24	(預定) 114/12/31	(預定) 120/6/30	已決標 待開工
新北市	永和區信義段435等37筆地號	新北市政府	7	112/5/3	(預定) 114/12/31	(預定) 120/6/30	已決標 待開工
新北市	新北市永和區中興段689地號等140筆(原139筆)土地都市更新計畫案	中央(住都中心)	4	112/4/28	(預定) 114/12/31	(預定) 118/6/30	已決標 待開工