

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_新竹市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
新竹市	公學新村乙區	新竹市政府	4	83/10/31	83/11/30	89/9/30	既有
新竹市	公學新村甲區	新竹市政府	2	83/10/31	83/11/30	87/4/10	既有
新竹市	中雅安居	中央(住都中心)	638	111/1/20	111/10/17	(預定) 115/7/31	興建中
新竹市	建功安居	中央(住都中心)	743	112/7/31	114/2/18	(預定) 117/7/31	興建中
新竹市	金城安居	中央(住都中心)	922	113/3/28	(預定) 114/12/31	(預定) 118/8/31	已決標 待開工
新竹市	新竹市建功公辦都市更新案	中央(住都中心)	200	112/5/18	(預定) 114/11/30	(預定) 119/12/31	已決標 待開工