

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_桃園市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
桃園市	東門段208-1地號都市更新事業(東門停車場)	桃園市政府	70	107/9/12	109/7/14	112/12/7	新完工
桃園市	中路一號社會住宅	桃園市政府	169	107/8/24	107/10/31	110/5/17	新完工
桃園市	中路二號社會住宅	桃園市政府	212	105/8/3	106/1/25	108/6/21	新完工
桃園市	中路三號社會住宅	桃園市政府	417	107/8/30	107/11/19	111/6/27	新完工
桃園市	中路四號社會住宅	桃園市政府	350	107/12/10	108/2/27	111/9/16	新完工
桃園市	國產署包租案件-112年第2批(桃園市)	中央(財政部國有財產署)	5	112/7/3	112/7/3	112/7/3	新完工
桃園市	國產署包租案件-114年第1批(桃園市)	中央(財政部國有財產署)	10	114/1/2	114/1/2	114/1/2	新完工
桃園市	中壢一號社會住宅	桃園市政府	957	107/7/16	108/8/7	111/8/12	新完工
桃園市	中壢老小段100地號都市更新事業(中興巷警察宿舍)	桃園市政府	93	107/1/5	109/4/1	113/3/27	新完工
桃園市	龍岡好室	中央(住都中心)	150	110/5/19	111/6/2	113/4/8	新完工
桃園市	楊梅一號社會住宅-第一期	桃園市政府	216	108/10/24	109/7/18	112/9/3	新完工
桃園市	蘆竹二號社會住宅	桃園市政府	416	106/6/26	107/4/10	111/1/25	新完工
桃園市	蘆竹一號社會住宅	桃園市政府	114	108/11/8	109/1/22	111/10/3	新完工
桃園市	八德一號社會住宅	桃園市政府	418	106/5/3	106/10/31	109/7/21	新完工
桃園市	八德二號社會住宅	桃園市政府	354	106/5/23	106/5/24	109/12/30	新完工
桃園市	八德三號社會住宅	桃園市政府	524	106/12/14	107/9/7	112/2/21	新完工
桃園市	國產署包租案件-113年第1批(桃園市)	中央(財政部國有財產署)	10	113/1/1	113/1/1	113/1/1	新完工
桃園市	平鎮一號社會住宅	桃園市政府	64	108/10/24	109/7/18	112/3/25	新完工
桃園市	中正段1209地號等16筆土地及法政段1222等3筆土地都市更新事業(正光路警察宿舍)	桃園市政府	255	111/12/29	112/5/19	(預定) 115/10/31	興建中
桃園市	慈文安居	中央(住都中心)	288	110/3/9	111/3/7	(預定) 114/5/27	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_桃園市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
桃園市	桃園段武陵小段31地號都市更新事業(復興路)	桃園市政府	75	109/9/1	113/1/18	(預定) 116/12/31	興建中
桃園市	太武安居	中央(住都中心)	486	112/5/31	114/3/7	(預定) 116/11/30	興建中
桃園市	振興安居	中央(住都中心)	370	112/8/16	113/12/6	(預定) 117/5/31	興建中
桃園市	捷運A20站	桃園市政府	393	113/1/30	113/12/12	(預定) 117/1/31	興建中
桃園市	埔心安居	中央(住都中心)	486	112/6/28	113/7/22	(預定) 116/7/31	興建中
桃園市	蘆竹區大興段	桃園市政府	73	112/7/14	113/11/7	(預定) 116/7/31	興建中
桃園市	捷運A10站	桃園市政府	369	112/7/14	113/11/13	(預定) 116/7/31	興建中
桃園市	龜山區興安段	桃園市政府	130	112/7/31	113/10/16	(預定) 116/10/31	興建中
桃園市	龜山區善捷段	桃園市政府	336	112/7/31	113/10/15	(預定) 116/10/31	興建中
桃園市	樂善安居	中央(住都中心)	790	112/6/28	113/10/1	(預定) 117/12/31	興建中
桃園市	上林好室	中央(住都中心)	140	112/4/18	113/8/20	(預定) 116/9/30	興建中
桃園市	湧光安居	中央(住都中心)	239	112/7/18	113/11/15	(預定) 117/2/7	興建中
桃園市	日光安居	中央(住都中心)	297	113/8/29	(預定) 114/9/1	(預定) 117/12/22	已決標 待開工
桃園市	福安安居A	中央(住都中心)	448	113/9/26	(預定) 114/10/31	(預定) 118/12/31	已決標 待開工
桃園市	北富台新村	桃園市政府	220	113/4/16	(預定) 115/3/27	(預定) 118/7/8	已決標 待開工
桃園市	富台安居	中央(住都中心)	310	112/11/27	(預定) 114/7/31	(預定) 117/12/29	已決標 待開工
桃園市	龍安安居	中央(住都中心)	409	111/12/29	(預定) 114/5/15	(預定) 117/9/30	已決標 待開工
桃園市	過嶺安居	中央(住都中心)	220	113/3/7	(預定) 114/7/31	(預定) 117/6/30	已決標 待開工
桃園市	埔心安居B	中央(住都中心)	312	113/12/26	(預定) 115/2/28	(預定) 118/4/30	已決標 待開工
桃園市	埔心安居C	中央(住都中心)	200	113/12/26	(預定) 115/2/28	(預定) 118/4/30	已決標 待開工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_桃園市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
桃園市	大平安居	中央(住都中心)	215	114/3/14	(預定) 115/5/31	(預定) 118/8/31	已決標 待開工
桃園市	大華安居A	中央(住都中心)	144	112/12/29	(預定) 114/5/15	(預定) 116/1/31	已決標 待開工
桃園市	大華安居B	中央(住都中心)	81	112/12/29	(預定) 114/5/15	(預定) 116/1/31	已決標 待開工
桃園市	白鷺安居	中央(住都中心)	933	113/12/31	(預定) 115/2/28	(預定) 118/5/31	已決標 待開工