

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	延壽P出租國宅	臺北市政府	99	-	-	87/7/31	既有
臺北市	延吉平宅	臺北市政府	120	60/1/31	-	60/1/31	既有
臺北市	懷生出租國宅	臺北市政府	205	-	-	86/12/31	既有
臺北市	大理街出租國宅	臺北市政府	35	-	-	87/9/1	既有
臺北市	中正出租國宅	臺北市政府	523	-	-	71/2/1	既有
臺北市	西寧出租國宅	臺北市政府	475	-	66/2/23	71/7/14	既有
臺北市	華昌出租國宅	臺北市政府	490	-	66/11/24	71/4/28	既有
臺北市	龍山綜合大樓出租國宅	臺北市政府	40	-	80/4/24	83/10/21	既有
臺北市	福民平宅	臺北市政府	180	-	65/5/5	66/11/23	既有
臺北市	龍山寺聯開宅	臺北市政府	3	-	97/5/28	100/3/15	既有
臺北市	臺北市大龍老人住宅	臺北市政府	70	97/5/31	97/9/30	99/8/31	既有
臺北市	敦煌社會住宅	臺北市政府	3	-	96/4/19	98/11/2	既有
臺北市	大龍峒社會住宅	臺北市政府	110	-	98/3/3	100/8/23	既有
臺北市	榮星出租國宅	臺北市政府	34	-	-	88/11/26	既有
臺北市	臺北市朱崙老人公寓	臺北市政府	45	89/12/31	90/2/16	93/3/23	既有
臺北市	臺北市中山老人住宅暨服務中心	臺北市政府	112	97/8/31	97/10/31	99/5/31	既有
臺北市	行天宮站社會住宅	臺北市政府	30	-	95/10/19	99/1/5	既有
臺北市	軍功出租國宅	臺北市政府	33	-	-	72/7/15	既有
臺北市	萬芳C出租國宅	臺北市政府	228	-	-	85/5/6	既有
臺北市	萬芳社區出租國宅	臺北市政府	310	-	-	86/1/19	既有

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	萬美出租國宅	臺北市政府	192	-	70/12/23	73/8/3	既有
臺北市	萬寧出租國宅	臺北市政府	10	-	82/6/22	86/10/30	既有
臺北市	萬樂出租國宅	臺北市政府	224	-	-	73/8/3	既有
臺北市	安康平宅	臺北市政府	304	-	-	60/1/10	既有
臺北市	萬隆站社會住宅	臺北市政府	41	-	95/5/10	100/11/17	既有
臺北市	景文社會住宅	臺北市政府	42	-	99/3/15	101/11/12	既有
臺北市	興隆社會住宅D1區	臺北市政府	272	102/1/31	102/7/17	104/5/15	既有
臺北市	台肥出租國宅	臺北市政府	28	-	-	74/4/6	既有
臺北市	南港一號出租國宅	臺北市政府	287	-	-	88/8/21	既有
臺北市	基河三期中繼住宅AB區	臺北市政府	22	-	90/1/1	90/1/1	既有
臺北市	基河三期中繼住宅CD區	臺北市政府	306	-	90/1/1	90/1/1	既有
臺北市	東湖C出租國宅	臺北市政府	88	-	80/11/30	85/9/30	既有
臺北市	東湖E基地出租國宅(原民會)	臺北市政府	40	-	-	84/2/13	既有
臺北市	貿三出租國宅	臺北市政府	114	-	-	73/3/14	既有
臺北市	港墘聯開宅	臺北市政府	2	-	98/4/14	99/11/23	既有
臺北市	延平出租國宅	臺北市政府	42	-	-	89/12/11	既有
臺北市	永平中繼住宅	臺北市政府	37	-	78/8/10	93/12/15	既有
臺北市	永平社會住宅	臺北市政府	51	-	89/8/10	93/12/23	既有
臺北市	臺北市陽明老人公寓	臺北市政府	97	83/12/31	84/4/30	86/12/31	既有
臺北市	奇岩出租國宅	臺北市政府	72	-	-	69/12/16	既有

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	大同之家	臺北市政府	60	-	-	60/1/1	既有
臺北市	四四東村C出租國宅	臺北市政府	30	-	-	84/7/10	既有
臺北市	健康社會住宅	臺北市政府	507	103/10/14	103/12/17	106/12/26	新完工
臺北市	臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新案	中央(住都中心)	2	-	106/7/11	111/3/24	新完工
臺北市	國產署包租案件-113年第2批(臺北市)01	中央(財政部國有財產署)	7	113/4/1	113/4/1	113/4/1	新完工
臺北市	國產署包租案件-113年第2批(臺北市)02	中央(財政部國有財產署)	7	113/4/1	113/4/1	113/4/1	新完工
臺北市	臺北市中正區中正段一小段66地號等10筆(原11筆)土地都市更新案	中央(住都中心)	12	107/7/18	108/3/19	112/3/28	新完工
臺北市	國產署包租案件-112年第1批(臺北市)	中央(財政部國有財產署)	12	112/3/1	112/3/1	112/3/1	新完工
臺北市	國產署包租案件-113年第4批(臺北市)	中央(財政部國有財產署)	10	113/10/1	113/10/1	113/10/1	新完工
臺北市	國產署包租案件-113年第3批(臺北市)	中央(財政部國有財產署)	20	113/7/1	113/7/1	113/7/1	新完工
臺北市	萬華青年社會住宅1區	臺北市政府	273	104/11/11	105/2/18	107/12/22	新完工
臺北市	萬華青年社會住宅2區	臺北市政府	518	106/4/21	106/7/17	112/11/30	新完工
臺北市	莒光社會住宅	臺北市政府	201	106/10/3	106/12/28	111/6/14	新完工
臺北市	福星社會住宅	臺北市政府	255	108/3/25	108/10/23	112/6/27	新完工
臺北市	臺北市萬華區漢中段三小段24地號等39筆土地都市更新案	中央(住都中心)	4	-	107/8/8	111/7/26	新完工
臺北市	臺北市萬華區萬大段一小段519-2地號等35筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	-	109/2/1	112/12/18	新完工
臺北市	大橋頭社會住宅	臺北市政府	47	-	105/4/7	108/6/25	新完工
臺北市	明倫社會住宅	臺北市政府	380	106/1/12	106/3/10	109/8/14	新完工
臺北市	斯文社會住宅	臺北市政府	138	107/5/17	107/9/13	111/1/24	新完工
臺北市	新興社會住宅(新興市場整建)	臺北市政府	37	-	107/7/16	107/12/7	新完工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	臺北市中山區德惠段二小段813-1地號等6筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	-	109/4/24	112/2/3	新完工
臺北市	北安都更分回戶	臺北市政府	44	-	108/4/25	113/4/24	新完工
臺北市	興隆社會住宅D2區	臺北市政府	510	103/4/16	103/11/13	107/5/9	新完工
臺北市	木柵社會住宅	臺北市政府	119	106/5/17	106/8/17	109/4/27	新完工
臺北市	樟新水岸社會住宅	臺北市政府	192	108/4/18	108/12/18	113/8/12	新完工
臺北市	和興水岸社會住宅	臺北市政府	174	108/4/19	108/11/26	112/8/14	新完工
臺北市	興隆A區社會住宅	臺北市政府	340	108/2/20	108/7/1	113/7/28	新完工
臺北市	興隆E區社會住宅	臺北市政府	263	108/3/15	108/7/1	114/3/31	新完工
臺北市	臺北市文山區萬隆段二小段519地號等23筆土地都市更新案	中央(住都中心)	40	-	107/7/16	112/4/20	新完工
臺北市	臺北市文山區興安段四小段122地號等27筆土地都市更新案	中央(住都中心)	12	-	108/12/2	112/3/27	新完工
臺北市	臺北市文山區萬芳段二小段183-1地號等30筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	-	109/8/11	112/6/1	新完工
臺北市	溪州都更分回戶	臺北市政府	20	-	109/5/11	113/2/19	新完工
臺北市	中南社會住宅	臺北市政府	119	106/7/19	106/11/9	109/12/31	新完工
臺北市	東明社會住宅	臺北市政府	700	104/12/28	105/2/24	108/7/31	新完工
臺北市	小彎社會住宅	臺北市政府	341	106/11/15	107/3/8	110/10/23	新完工
臺北市	瑞光社會住宅	臺北市政府	389	106/5/12	106/10/5	109/11/21	新完工
臺北市	舊宗社會住宅	臺北市政府	97	108/9/5	109/2/24	112/8/23	新完工
臺北市	行善社會住宅	臺北市政府	526	107/8/17	107/10/29	111/8/23	新完工
臺北市	金龍都更分回戶	臺北市政府	8	-	103/6/9	108/4/18	新完工
臺北市	臺北市內湖區石潭段三小段482地號等8筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	-	107/10/30	110/10/5	新完工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	華榮社會住宅	臺北市政府	118	108/1/22	108/5/23	113/5/30	新完工
臺北市	臺北市士林區三玉段五小段445地號等20筆土地都市更新案	中央(住都中心)	2	-	108/6/3	110/12/22	新完工
臺北市	臺北市士林區陽明段一小段19地號等12筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	-	107/10/4	113/4/26	新完工
臺北市	洲美社會住宅	臺北市政府	144	-	105/3/15	106/7/11	新完工
臺北市	新奇岩社會住宅	臺北市政府	288	106/2/21	106/5/26	110/3/31	新完工
臺北市	臺北市北投區奇岩段五小段444地號等7筆土地都市更新案	中央(住都中心)	3	-	109/3/4	113/2/21	新完工
臺北市	臺北市北投區文林段四小段64地號等27筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	109/4/29	110/6/1	114/2/5	新完工
臺北市	廣慈社會住宅3區	臺北市政府	476	107/4/12	107/8/9	112/9/28	新完工
臺北市	信義區廣慈社會住宅2區	臺北市政府	522	106/10/6	107/1/10	111/1/21	新完工
臺北市	信義區廣慈社會住宅1區	臺北市政府	522	106/10/6	107/1/10	110/12/30	新完工
臺北市	六張犁社會住宅	臺北市政府	722	107/5/4	107/9/18	113/6/26	新完工
臺北市	信安都更分回戶	臺北市政府	79	101/8/16	109/1/2	112/12/21	新完工
臺北市	永吉都更分回戶	臺北市政府	13	-	108/6/19	111/11/11	新完工
臺北市	延吉好室	中央(住都中心)	160	109/11/11	110/12/30	(預定) 114/8/30	興建中
臺北市	臺北市松山區延吉段一小段119地號等8筆土地都市更新計畫案	中央(住都中心)	3	-	108/7/25	(預定) 114/6/30	興建中
臺北市	臺北市大安區龍泉段一小段123地號等6筆土地都市更新案	中央(住都中心)	7	109/2/20	110/9/14	(預定) 114/12/31	興建中
臺北市	臺北市大安區辛亥段四小段496-13地號等14筆土地都市更新案	中央(住都中心)	2	109/2/7	110/4/1	(預定) 114/12/31	興建中
臺北市	臺北市大安區瑞安段三小段215地號等25筆土地都市更新案	中央(住都中心)	3	112/3/30	113/8/12	(預定) 115/10/12	興建中
臺北市	臺北市大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地都市更新案	中央(住都中心)	3	109/10/30	113/9/3	(預定) 118/6/30	興建中
臺北市	南海段都更案基地	臺北市政府	214	101/6/25	112/10/30	(預定) 115/10/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	臺北市中正區永昌段五小段142-1地號等38筆土地都市更新案	中央(住都中心)	2	109/3/5	110/10/15	(預定) 114/12/31	興建中
臺北市	臺北市中正區臨沂段一小段495-4地號等9筆土地都市更新案	中央(住都中心)	24	109/8/21	110/6/21	(預定) 114/12/31	興建中
臺北市	臺北市中正區永昌段四小段44地號等43筆土地都市更新案	中央(住都中心)	22	107/11/16	109/1/16	(預定) 114/12/1	興建中
臺北市	河堤段二小段21地號等38筆土地都更案基地	臺北市府	43	-	113/2/20	(預定) 121/2/29	興建中
臺北市	萬華安居A	中央(住都中心)	158	110/1/21	110/12/23	(預定) 114/7/12	興建中
臺北市	萬華安居B	中央(住都中心)	142	110/1/21	110/12/23	(預定) 114/7/12	興建中
臺北市	福民社會住宅1區	臺北市府	131	111/1/17	111/4/13	(預定) 115/6/30	興建中
臺北市	福星段都更案基地	臺北市府	173	104/9/15	111/9/7	(預定) 114/9/30	興建中
臺北市	凌霄好室	中央(住都中心)	112	112/8/18	113/11/15	(預定) 117/3/31	興建中
臺北市	臺北市萬華區直興段一小段373地號等12筆土地都市更新案	中央(住都中心)	3	109/1/6	110/1/19	(預定) 114/12/1	興建中
臺北市	雙連段三小段689地號等40筆土地都更案基地	臺北市府	20	-	111/8/8	(預定) 119/10/31	興建中
臺北市	培英社會住宅	臺北市府	96	108/10/1	109/2/27	(預定) 114/8/31	興建中
臺北市	錦州社會住宅	臺北市府	387	108/8/27	109/2/17	(預定) 114/8/31	興建中
臺北市	力行社會住宅	臺北市府	35	112/2/23	112/6/28	(預定) 114/12/31	興建中
臺北市	景豐社會住宅1區	臺北市府	90	109/3/26	109/10/5	(預定) 114/6/30	興建中
臺北市	興隆區社會住宅	臺北市府	500	109/3/20	109/6/18	(預定) 114/9/30	興建中
臺北市	木柵段三小段623地號等39筆土地都更案基地	臺北市府	282	-	111/8/26	(預定) 115/9/30	興建中
臺北市	玉成社會住宅	臺北市府	410	108/11/14	109/10/30	(預定) 115/1/31	興建中
臺北市	南港機廠社會住宅1區	臺北市府	1442	108/2/27	108/2/1	(預定) 114/4/30	興建中
臺北市	經貿社會住宅	臺北市府	118	109/6/19	109/11/12	(預定) 114/8/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	南港玉成都市更新案	中央(住都中心)	150	110/9/17	113/5/9	(預定) 116/5/31	興建中
臺北市	臺北市南港區南港段一小段19-1地號等34筆土地都市更新案	中央(住都中心)	6	108/8/27	111/2/23	(預定) 118/6/22	興建中
臺北市	南港段一小段366地號等21筆土地都更案基地	臺北市政府	20	-	113/5/31	(預定) 120/3/31	興建中
臺北市	臺北市南港區南港段三小段68-3地號等5筆土地都市更新案	中央(住都中心)	10	109/8/25	111/6/10	(預定) 117/1/10	興建中
臺北市	文德段二小段232地號等4筆土地都更案基地	臺北市政府	30	-	113/3/18	(預定) 117/9/30	興建中
臺北市	百齡水岸社會住宅	臺北市政府	266	109/3/18	109/8/10	(預定) 114/5/31	興建中
臺北市	臺北市士林區光華段四小段508-6地號等29筆土地都市更新案	中央(住都中心)	5	108/2/1	108/12/30	(預定) 114/7/29	興建中
臺北市	福國社會住宅	臺北市政府	365	108/8/26	109/6/12	(預定) 114/6/30	興建中
臺北市	臺北市北投區奇岩段三小段1-1地號等11筆土地都市更新案	中央(住都中心)	2	-	111/2/19	(預定) 115/1/1	興建中
臺北市	臺北市北投區振興段四小段166-2地號等34筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	109/1/2	110/2/20	(預定) 114/12/31	興建中
臺北市	三興社會住宅	臺北市政府	560	108/7/8	108/9/4	(預定) 114/12/31	興建中
臺北市	松信社會住宅新建工程	臺北市政府	90	111/10/20	112/3/15	(預定) 117/12/31	興建中
臺北市	雅祥段一小段578地號等15筆土地都更案基地	臺北市政府	106	-	113/6/7	(預定) 117/12/31	興建中
臺北市	信義兒福B1-1基地公辦都市更新案	中央(住都中心)	72	109/1/15	111/6/7	(預定) 114/10/16	興建中
臺北市	臺北市松山區延吉段一小段85地號等37筆土地都市更新案	中央(住都中心)	7	113/2/6	(預定) 115/4/30	(預定) 117/8/31	已決標 待開工
臺北市	金華社會住宅(特四、五)	臺北市政府	515	112/2/23	(預定) 114/12/31	(預定) 119/8/31	已決標 待開工
臺北市	黎孝好室A	中央(住都中心)	81	114/1/16	(預定) 116/5/8	(預定) 118/1/15	已決標 待開工
臺北市	黎孝好室B	中央(住都中心)	52	114/1/16	(預定) 116/5/8	(預定) 118/1/15	已決標 待開工
臺北市	臺北市大安區大安段三小段243地號等15筆土地都市更新案	中央(住都中心)	2	108/7/24	(預定) 114/6/30	(預定) 117/3/1	已決標 待開工
臺北市	臺北市大安區通化段五小段242地號等10筆土地都市更新案	中央(住都中心)	1	110/9/9	(預定) 114/12/31	(預定) 118/12/31	已決標 待開工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_臺北市_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
臺北市	臺北市中正區南海段二小段41-4地號等55筆土地都市更新案	中央(住都中心)	2	112/4/17	(預定) 114/12/31	(預定) 118/12/31	已決標 待開工
臺北市	臺北市大同區文昌段二小段595地號等41筆土地都市更新案	中央(住都中心)	6	111/12/23	(預定) 115/3/31	(預定) 117/3/31	已決標 待開工
臺北市	臺北市中山區長春段二小段626地號等24筆(原20筆)土地都市更新計畫案	中央(住都中心)	8	112/5/24	(預定) 114/12/31	(預定) 117/10/31	已決標 待開工
臺北市	保儀安居	中央(住都中心)	220	113/6/7	(預定) 114/8/31	(預定) 117/12/31	已決標 待開工
臺北市	光華好室	中央(住都中心)	162	113/6/12	(預定) 114/9/30	(預定) 118/2/28	已決標 待開工
臺北市	臺北市南港區新光段二小段134地號等13筆(原10筆)土地都市更新案	中央(住都中心)	2	113/6/5	(預定) 114/12/31	(預定) 117/8/1	已決標 待開工
臺北市	南港區南港機廠社會住宅2區	臺北市政府	305	113/12/4	(預定) 114/12/31	(預定) 118/2/28	已決標 待開工
臺北市	石壁潭社會住宅1區	臺北市政府	481	113/10/18	(預定) 114/12/31	(預定) 119/12/31	已決標 待開工
臺北市	芝山安居	中央(住都中心)	825	113/2/27	(預定) 115/2/28	(預定) 120/1/31	已決標 待開工
臺北市	臺北市士林區蘭雅段一小段52地號等23筆(原18筆)土地都市更新案	中央(住都中心)	2	113/4/30	(預定) 115/4/30	(預定) 119/4/30	已決標 待開工
臺北市	稻香安居	中央(住都中心)	468	114/5/2	(預定) 114/6/30	(預定) 118/2/28	已決標 待開工
臺北市	信義兒福B1-2基地公辦都市更新案	中央(住都中心)	159	111/8/1	(預定) 114/10/6	(預定) 120/3/5	已決標 待開工