

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_金門縣_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
金門縣	金湖安居	中央(住都中心)	225	112/12/19	114/1/13	(預定) 116/10/24	興建中